

羽教学教第492号

平成30年6月18日

文部科学大臣 殿

羽曳野市長 北川 嗣雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100	100
中学校	100	100
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	75	80

【所見】

古市南小学校、高鷲中学校及び誉田中学校の耐震補強事業は、計画どおり実施することができた。これにより、昭和56年6月の建築基準法改正に基づく新耐震基準を満たさない校舎はなくなり、市立小中学校については耐震化率100%を達成した。また、誉田中学校については、耐震補強事業と併せて大規模改造(老朽)、危険改築、不適格改造等の事業を実施したことにより、これまでの課題であった学校施設の老朽化問題が解消された。

防災機能強化事業として本計画に計上した6校の屋内運動場非構造部材耐震化工事については、平成28年度繰越事業として実施することができた。これにより、落下防止対策が急がれていた駒ヶ谷小学校及び羽曳が丘小学校の屋内運動場の吊り天井は撤去され、避難所としての役割を果たせる防災機能の強化が図れた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

対象事業なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

対象事業なし

④施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

対象事業なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年10月26日に開催した羽曳野市教育委員会評価委員会議において、平成28年度実施事業の点検及び評価を実施した。その結果について、平成30年3月期市議会への報告を経て本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本計画の実施により、市立小中学校の耐震化率は100%を達成した。しかし、市立幼稚園については耐震性能が基準に満たない棟が残っており、それらの耐震化が喫緊の課題となっている。防災機能強化事業については、地震による非構造部材の落下被害から児童、生徒および教職員を守るとともに、地域住民の避難場所としての安全性を担保する事業として実施意義が非常に高いため、残る13校についても早急に事業完了を図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	大阪府
市町村名	羽曳野市

1 計画名称 羽曳野市公立学校施設整備計画

2 計画作成主体 羽曳野市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
誉田中学校	①	1402	中学校武道場改築	校	R	○	平成28年3月30日				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。しかし、計画年度内の完了が見込めなかったため、次年度へ繰り越した。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。しかし、計画年度内の完了が見込めなかったため、次年度へ繰り越した。</p> </div> </div>
誉田中学校	①	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月30日				
駒ヶ谷小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月13日		追加	平成27年9月8日	
西浦小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年2月10日		追加	平成27年9月8日	
羽曳が丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月29日		追加	平成27年9月8日	
高鷲南小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年11月30日		追加	平成27年9月8日	
古市南小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年1月29日				
古市南小学校	①	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年1月29日				
恵我之荘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年9月23日		追加	平成27年9月8日	
高鷲北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年9月9日		追加	平成27年9月8日	
誉田中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年3月30日				
誉田中学校	①	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年3月30日				
高鷲中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年1月29日				
高鷲中学校	①	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年1月29日				
誉田中学校	①	201	危険改築	校	R	○	平成28年3月30日				
誉田中学校	①	204	不適格改造	校	R	○	平成28年3月30日				